

АКТ № 1

о результатах контроля за исполнением условий
концессионных соглашений от 26 сентября 2016 года, 19 августа 2016 года
в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
расположенных на территории МО Ленинское городское поселение

Шабалинского района Кировской области

Администрация Ленинского городского поселения

(наименование уполномоченного концедентом органа)

в составе:

Елькиной Светланы Геннадьевны, заведующей сектором по земельным,
имущественным отношениям, градостроительной деятельности и ЖКХ

(указать Ф.И.О. (при наличии), должности представителей уполномоченного органа)

в период с "02" марта 20 20 г. по "02" апреля 20 20 г. были
проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером – ООО
«Шабалинское ЖКХ» условий концессионных соглашений от 26 сентября
2016 года и 19 августа 2016 года в отношении объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории МО Ленинское
городское поселение Шабалинского района Кировской области.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: представитель
ООО «Шабалинское ЖКХ» Куимова Татьяна Николаевна.

Контрольные мероприятия проводились по состоянию на "01" января
20 20 г.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

1. В отношении объектов водоснабжения:

1.1. Выполнены работы по ремонту водозаборных колонок в пгт. Ленинское:

(сведения о результатах контроля, в том числе

обслуживание механизмов водозаборных колонок в количестве 30 шт. на
сумму 12,0 тыс. руб.; представлен Акт о списании материалов № 18 от
30.08.2019 г.

выявленных нарушениях, их характере и лицах, допустивших указанные нарушения, срок устранения

1.2. Работы по ремонту колодцев водозаборных колонок в пгт Ленинское,

концессионером нарушений (в случае если в результате контрольных мероприятий выявлены нарушения)

1.3. Работы по восстановлению санитарных зон скважин, расположенных в
пгт Ленинское:

- скважина № 1 (275) ул. Гагарина, при обмере периметр забора составил
142 пог.м., согласно представленного локально-сметного расчета
устройство забора составляет 1,7 м2. Сметная стоимость составляет 97,29
тыс. руб.;

- скважина № 2 (5713) ул. Комарова, при обмере периметр забора
составил 179,6 пог.м., согласно представленного локально-сметного
расчета – 2,16 м2. Сметная стоимость составляет 125,08 тыс. руб.;

- скважина № 3 (32804) ул. Советская, при обмере периметр забора 283,6
пог.м.. Локально-сметный расчет не представлен;

- скважина № 4 (5703) ул. Комарова, при обмере периметр забора составил 189,7 пог.м., согласно представленного локально-сметного расчета – 2,28 м2. Сметная стоимость составила 130,95 тыс. руб.;

- скважина № 5 (6484) ул. Коммуны, при обмере периметр забора 163,5 пог.м.. Локально-сметный расчет не представлен;

- скважина № 6 (6576) ул. Гусарова, при обмере периметр забора 107,9 пог.м.. Локально-сметный расчет не представлен;

- скважина № 8 (76727) пер. Дружбы, при обмере периметр забора составил 210,7 пог.м., согласно представленного локально-сметного расчета – 2,53 м2. Сметная стоимость составила 145,22 тыс. руб.;

- скважина № 10 (5958) ул. Солнечная, при обмере периметр забора составил 161,5 пог.м., согласно представленного локально-сметного расчета – 1,94 м2. Сметная стоимость составила 98,96 тыс. руб.;

1.4. Работы по замене насосов на водозаборных скважинах пгт Ленинское по ул. Фестивальная (№ 10) и ул. Гусарова (№ 6) на сумму 59,075 тыс. руб.. Представлен Акт о списании материалов № 25 от 31 октября 2019 года;

1.5. Работа по замене насоса на водозаборной скважине д. Горяевы на сумму 8,5 тыс. руб.. Представлен Акт о списании материалов № 38 от 30.12.2019 года.

1.6. Работа ремонту магистральных сетей водоснабжения пгт Ленинское на сумму 111,677 тыс. руб. Представлен Акт о списании материалов № 40 от 30.12.2019 года.

2. В отношении объектов водоотведения:

2.1. Выполнены работы по ремонту системы хлорирования в пгт Ленинское. Представлен Акт о списании материалов № 39 от 30.12.2019 г. на сумму 24,587 тыс. руб..

2.2. Выполнены ремонтно-восстановительные работы аэротенок на очистных сооружениях в пгт Ленинское. Представлен локально-сметный расчет на ремонтно-восстановительные работы на сумму 90,63 тыс. руб. и кт о приемке выполненных работ № 1 от 07.09.2019 года на сумму 90,63 тыс. руб..

3. В отношении объектов теплоснабжения:

3.1. Выполнены строительные работы по зданию котельной № 4 (ул. Гагарина) и подключения котла к действующей системе теплоснабжения. Представлен Договор № 9 на выполнение строительных работ по зданию котельной № 4 (котельная ЦРБ) в пгт Ленинское и подключение котла к действующей системе теплоснабжения от 01 ноября 2019 года и Акт № 8 от 30.12.2019 года между ИП Липатниковым А.Н. и ООО «Шабалинское ЖКХ»

на строительные работы по зданию котельной № 4 (котельная ЦРБ) в пгт Ленинское и подключения котла к действующей системе теплоснабжения по дог. № 9 от 01.11.2019 г. на сумму 196,0 тыс. руб..

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий (при наличии):

1. Выявлены факты частичного неисполнения требований, указанных в пункте 1. Концессионного соглашения объектов водоснабжения в отношении выполнения работ согласно приложения № 5 Соглашения.
2. Выявлены факты частичного неисполнения требований, указанных в пункте 1. Концессионного соглашения объектов водоснабжения в отношении выполнения работ согласно приложения № 5 Соглашения: не выполнен ремонт здания очистных сооружений.

Прилагаемые к акту о результатах контроля документы (при наличии):

1. Письмо ООО «Шабалинское ЖКХ» от 27.03.2020 № 33 «Информация согласно запроса от 21.02.2020 года в адрес Администрации Ленинского городского поселения.
2. Акт о списании материалов № 40 от 30.12.2019 г.
3. Акт о списании материалов № 38 от 30.12.2019 г.
4. Акт о списании материалов № 25 от 31.10.2019 г.
5. Локально-сметный расчет устройство ограждения артскважины № 1 на ул. Гагарина в пгт Ленинское
6. Локально-сметный расчет устройство ограждения артскважины № 2 на ул. Комарова в пгт Ленинское
7. Локально-сметный расчет устройство ограждения артскважины № 4 на ул. Комарова в пгт Ленинское
8. Локально-сметный расчет устройство ограждения артскважины № 8 на пер. Дружбы в пгт Ленинское
9. Локально-сметный расчет устройство ограждения артскважины № 10 на ул. Фестивальная в пгт Ленинское
10. Акт о списании материалов № 18 от 30.08.2019 г.
11. Акт о списании материалов № 39 от 30.12.2019 г.
12. Локальный сметный расчет № 535 от 19.11.2018 года на ремонтно-восстановительные работы аэротенок на очистных сооружениях в пгт Ленинское;
13. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.09.2019 года на ремонтно-восстановительные работы аэротенок на очистных сооружениях;
14. Договор № 9 на выполнение строительных работ по зданию котельной № 4 (котельная ЦРБ) в пгт Ленинское и подключения котла к действующей системе теплоснабжения от 01 ноября 2019 года между ИП Липатниковым А.Н. и ООО «Шабалинское ЖКХ».

ООО «Шабалинское ЖКХ»
612020, Кировская обл., Шабалинский р-он,
пгт. Ленинское, ул. Фрунзе д.216
тел.: (83345) 2-17-04
E-mail: oooshabgkh@rambler.ru
ИНН 4337004987/КПП 433701001
27.03.2020 № 33

Администрации Ленинского
городского поселения

На Ваш запрос №297-03-12 от 21.02.2020 года ООО Шабалинское ЖКХ» представляет информацию согласно запросу:

1. Сметы на устройство ограждения артезианских скважин №№ 1 (275), 2 (5713), 4 (5703), 8 (76727), 10 (5958);
2. Акт № 18 от 30.08.2019 г. по списанию материалов на ремонтные работы на водопроводных колодцах пгт. Ленинское;
3. Акт № 25 от 31.10.2019 г. по списанию материалов на замену глубинных насосов на скважинах № 6 (ул. Гусарова) и № 10 (ул. Фестивальная);
4. Акт № 38 от 30.12.2019 г. по списанию материалов на замену глубинного насоса на скважине д. Горяевы;
5. Акт № 39 от 30.12.2019 г. по списанию материалов на ремонт системы хлорирования очистных сооружений пгт. Ленинское;
6. Акт № 40 от 30.12.2019 г. по списанию материалов на ремонт магистральных сетей пгт. Ленинское.

Директор
ООО «Шабалинское ЖКХ»



Ю.П. Глушков



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Шабалинское ЖКХ»

Ю.П. Глушков

2019 год.

АКТ

о списании материалов

№ 40 от "30" декабря 2019 г.

Комиссия в составе: председателя Креницына О.А. и членов комиссии главного бухгалтера Маниной В.В., бухгалтера М.Н. Южаниной составили настоящий акт в том, что за период с 01 января по 31 декабря 2019 израсходованы следующие материалы на ремонта магистральных сетей водоснабжения пгт. Ленинское:

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Сумма, руб.
1	Материалы:	
	- Хомут ремонтный: 30 шт.	11896,50
	- хомут: 61 шт.	2671,13
	- муфта ГЕБО: 24 шт.	28371,00
	- кран шаровый: 12 шт.	6618,44
	- сгон: 1 шт.	20,00
	- муфта: 22 шт.	1290,29
	- муфта переходная разборная: 8 шт.	149,60
	- заглушка: 1 шт.	83,00
	- труба: 128 м.	6212,49
	- хомут усиленный: 2 шт.	360,00
	- переход: 4 шт.	635,60
	- уголок: 1 шт.	75,00
	- хомут силовой: 16 шт.	1190,00
	- седелка с резьбовым отводом: 12 шт.	860,50
	- тройник переходной: 2 шт.	178,50
	- тройник: 1 шт.	64,00
	- фланец: 2 шт.	1037,04
	- узел соединительный ПФРК: 2 шт.	5994,30
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:
2	Услуги экскаватора	43970,00
	ИТОГО:	111677,42

ИТОГО: сто одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 42 копейки, списаны на водопроводное хозяйство по концессионному соглашению поселок

Председатель комиссии:

Зам. директора

О.А. Креницын

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

В.В. Манина

Бухгалтер

М.Н. Южанина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Шабалинское ЖКХ»
Ю.П. Глушков
« » 2019 год.



АКТ
о списании материалов
№ 38 от "30" декабря 2019 г.

Комиссия в составе: председателя Креницына О.А. и членов комиссии главного бухгалтера Маниной В.В., бухгалтера М.Н. Южаниной составили настоящий акт в том, что за период с 01 по 30 декабря 2019 израсходованы следующие материалы на замену насоса на водозаборной скважине д. Гаряевы:

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Сумма, руб.
1	Материалы: - Насос глубинный: 1 шт.	8500,00
	ИТОГО:	8500,00

ИТОГО: Восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек, списаны на водопроводное хозяйство по концессионному соглашению деревни

Председатель комиссии:

Зам. директора

О.А. Креницын

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

В.В. Манина

Бухгалтер

М.Н. Южанина



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Шабалинское ЖКХ»
_____ Ю.П. Глушков
_____ 2019 год.

АКТ
о списании материалов
№ 25 от "31" октября 2019 г.

Комиссия в составе: председателя Креницына О.А. и членов комиссии главного бухгалтера Маниной В.В., бухгалтера М.Н. Южаниной составили настоящий акт в том, что за период с 01 по 31 октября 2019 израсходованы следующие материалы на замену насосов на водозаборных скважинах № 6 (ул. Гусарова) и № 10 (ул. Фестивальная) пгт. Ленинское:

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Сумма, руб.
1	Материалы:	
	- Кабель	480,00
	- Насос ЭЦВ – 6-6,5-85 - ЗПН	28035,00
	- Насос ЭЦВ – 6-6,5-85 - ЗПН	22575,00
	-Шкив водяного насоса	585,00
	-Цемент	6400,00
	-Саморезы	1000,00
	ИТОГО:	59075,00

ИТОГО: Пятьдесят девять тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек, списаны на водопроводное хозяйство пгт. Ленинское

Председатель комиссии:

Зам. директора _____

О.А. Креницын

Члены комиссии:

Главный бухгалтер _____

В.В. Манина

Бухгалтер _____

М.Н. Южанина

СОГЛАСОВАНО

Форма №4 МДС
УТВЕРЖДАЮ

г. _____ г.

г. _____ г.

Наименование (объекта) стройки:

Устройство ограждения артескважины № 1 на ул. Гагарина в пгт. Ленинское Шабалинского района Кировской области

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 541 от 01.06.2019
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)



Handwritten signature

Основание: Веломость объёмов работ
Сметная стоимость: 97,29 тыс.руб.
-- строительные работы: 97,29 тыс.руб.
Средства на оплату труда: 46,88 тыс.руб.
-- оплата труда основных рабочих: 46,69 тыс.руб.
-- оплата труда машинистов: 0,19 тыс.руб.
Трудозатраты: 330,98 чел.-ч
-- трудоемкость основных рабочих: 330,08 чел.-ч
-- трудоемкость машинистов: 0,9 чел.-ч
Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 01.06.2019

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел №1 Забор										
1	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2	0,03	2 164,40	0,00	65	65	0	280	8,4
	ТЕР Кировская область	НР: 29,25/478,80; 80/80% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6		2 164,40	0,00			0		
	(редакция от 28.02.2017)	СП: 0,00/0,00; 45/45% ФОТ Кн1=0								
2	ТЕР10-01-070-02	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м (46 п.м)	1,7	4 578,80	137,81	7 784	1 990	234	135,16	229,772
	ТЕР Кировская область	НР: 1 338,66/21 927,76; 118/118% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6	1,7	4 578,80	4,86			8		
	(редакция от			1 170,49						

расч. 14.6 п.44.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП: 0,00/0,00: 63/63% ФОТ Кп1=0									
	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	-1,853 м3	1 016		-1 882,65					
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	-0,1496 1000 шт.	1 560		-233,38					
	113-1777	Паста антисептическая	-0,00663 т	13 522		-89,65					
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-2,278 м3	790		-1 799,62					
3	Прайс-лист ООО "Лес" на 01.06.19	Доска обрезная 2 сорт 150*0,022мм (4700/6,75=696,30)	1,2 м3	696,30		836			0	0	
4	ТЕР10-01-070-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Демонтаж: Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м (46 п.м) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8; Ккм=0; Квзм=0,8)} НР: 535,33/8 770,97: 118/118% ФОТ Кп1=0,94 Кп2=0,6 СП: 0,00/0,00: 63/63% ФОТ Кп1=0	0,85 100 м2 забора	1 046,64 936,39	110,25 3,89	890	796	94 3	108,128	91,9088	
5	03-21-01-002 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 2 км (строительный мусор)	0,425 1 т груза	3,80 0,00	0,00 0,00	2	0	0 0	0	0	
6	01-01-01-041 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,425 1 т груза	41,88 0,00	0,00 0,00	18	0	0 0	0	0	
7	03-21-01-020 ТССЦпг Кировская	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на	0,6 1 т груза	15,12 0,00	0,00 0,00	9	0	0 0	0	0	

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	область (реакция от 28.02.2017)	расстояние до 20 км (пиломатериал)									
		Итого ПЗ по разделу 1:				в базовых ценах		в текущих ценах			
		ФОТ				5 599			66 113		
		(зарплата основная)				2 862			46 883		
		(зарплата машинистов)				2 851			46 694		
		Эксплуатация машин				11			189		
		Материалы				328			3 007		
		Основные материалы				5 560			37 529		
		Прочее				-3 169			-21 396		
		Накладные расходы				29			279		
		Сметная прибыль				1 903			31 178		
		Итого по разделу 1				0			0		
		Всего по разделу 1				7 502			97 291		
		Итого ПЗ по смете, в т.ч.:				7 502			97 291		
		[Итого=9,97]				5 599			66 113		
		[Итого=9,58]				18			177		
		[Изм=16,38 Изм=9,17 Изпм=16,38 Им=6,75 Иом=6,75]				11			102		
		Зарплата рабочих				5 570			65 834		
		Зарплата машинистов				2 851			46 694		
		Эксплуатация машин				11			189		
		Материалы				328			3 007		
		Основные материалы				5 560			37 529		
		Накладные расходы				-3 169			-21 396		
		Земляные работы, выполняемые ручным способом				1 903			31 178		
		80/80% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6				29			479		
		Деревянные конструкции				1 874			30 699		
		118/118% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6				0			0		
		Сметная прибыль				0			0		
		Земляные работы, выполняемые				0			0		
	"Раздел 1"										

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0									
	"Раздел 1"	Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0					0		0		
		Итого по смете					7 502		97 291		
		Итого					7 502		97 291		
		Всего по смете					7 502		97 291		

Составил:
Инженер ООО «Проект Сервис Плюс» _____ О.А. Романенко



О.А. Романенко

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

_____ Ф. _____

_____ Ф. _____

Наименование (объекта)стройки:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 537 от 01.06.2019
 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
 Устройство ограждения артескважины № 2 на ул. Комарова в пгт. Ленинское Шабагинского района Кировской области

Основание: Веломость объемов работ
 Сметная стоимость: 125,08 тыс.руб.
 -- проектных работ: 125,08 тыс.руб.
 Средства на оплату труда: 59,57 тыс.руб.
 -- оплата труда основных рабочих: 59,33 тыс.руб.
 -- оплата труда машинистов: 0,24 тыс.руб.
 Грузозатраты: 420,51 чел.-ч
 -- грузомощность основных рабочих: 419,36 чел.-ч
 -- грузомощность машинистов: 1,15 чел.-ч
 Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 01.06.2019

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел №1 Забор											
1	ТЕР01-02-058-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР: 36,90/60,6,15; 80/80% ФОТ Кп1=0,94 Кп2=0,6 СП: 0,00/0,00; 45,45% ФОТ Кп1=0	0,038 100 м3 грунта	2 164,40 2 164,40	0,00 0,00	82	82	0	0	280	10,64
2	ТЕР10-01-070-02 ТЕР Кировская область (редакция от	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м (46 п.м) НР: 1700,46/27 861,95; 118,118% ФОТ Кп1=0,94 Кп2=0,6	2,16 100 м2 забора	4 578,80 1 170,49	137,81 4,86	9 890	2 528	298 10	135,16	291,9456	

факт 179,6 и. м.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	28.02.2017)	СП: 0,00/0,00: 63,63% ФОТ Кн1=0									
	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	-2,3544 м3	1 016		-2 392,07					
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	-0,19008 1000 шт.	1 560		-296,52					
	113-1777	Паста антисептическая	-0,00842 т	13 522		-113,91					
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-2,8944 м3	790		-2 286,58					
3	Прайс-лист ООО "Дес" на 01.06.19	Доска обрезная 2 сорт 150*0,022мм (4700/6;75=696,30)	1,8 м3	696,30		1 253			0	0	
4	ТЕР10-01-070-02	Демонтаж: Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м (46 п.м) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8; Ккм=0; Квзм=0,8)} НР: 680,05/11 144,78: 118/118% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6 СП: 0,00/0,00: 63,63% ФОТ Кн1=0	1,08 100 м2 забора	1 046,64 936,39	110,25 3,89	1 130	1 011	119 4	108,128	116,77824	
5	03-21-01-002 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 2 км (строительный мусор)	0,45 1 т груза	3,80 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0	0	
6	01-01-01-041 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,9 1 т груза	41,88 0,00	0,00 0,00	38	0	0	0	0	
7	03-21-01-020 ТССЦпг Кировская	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на	0,9 1 т груза	15,12 0,00	0,00 0,00	14	0	0	0	0	

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	область (редакция от 28.02.2017)	расстояние до 20 км (пилломатериал)									
		Итого ПЗ по разделу 1:				в базовых ценах		в текущих ценах			
		ФОТ				7 320			85 462		
		(зарплата основная)				3 635			59 566		
		(зарплата машинистов)				3 621			59 325		
		Эксплуатация машин				14			241		
		Материалы				417			3 822		
		Основные материалы				7 064			47 684		
		Прочее				-3 836			-25 891		
		Накладные расходы				54			522		
		Сметная прибыль				2 417			39 613		
		Итого по разделу 1				0			0		
		Всего по разделу 1				9 737			125 075		
		Итого ПЗ по смете, в т.ч.:				9 737			125 075		
		Итого=9,97				7 320			85 462		
		Итого=9,58				38			376		
		Изп=16,38 Изм=9,17 Изпм=16,38 Им=6,75 Имм=6,75				16			146		
						7 266			84 940		
		Зарплата рабочих				3 621			59 325		
		Зарплата машинистов				14			241		
		Эксплуатация машин				417			3 822		
		Материалы				7 064			47 684		
		Основные материалы				-3 836			-25 891		
		Накладные расходы				2 417			39 613		
		Земляные работы, выполняемые ручным способом				37			606		
		80/80% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6									
		Деревянные конструкции				2 381			39 007		
		118/118% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6									
		Сметная прибыль				0			0		
		Земляные работы, выполняемые				0			0		

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0									
	"Раздел 1"	Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0				0			0		
		Итого по смете				9 737			125 075		
		Итого				9 737			125 075		
		Всего по смете				9 737			125 075		

Составил:

Васильев Владимир

Проверил:

/

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость						Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	28.02.2017)	СП: 0,00/0,00: 63,63% ФОТ Кн1=0											
	102-0024	Бруска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	-2,4852 м3	1 016		-2 524,96							
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	-0,20064 1000 шт.	1 560		-313,00							
	113-1777	Паста антисептическая	-0,00889 т	13 522		-120,24							
	102-0025	Бруска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-3,0552 м3	790		-2 413,61							
	3	Прайс-лист ООО "Дес" на 01.06.19	1,7 м3	696,30		1 184					0	0	
	4	ТЕР10-01-070-02 ТЕР Кировская область (реакция от 28.02.2017)	1,14 100 м2 забора	1 046,64 936,39	110,25 3,89	1 193	1 067	126 4	108,128	123,26592	0	0	
	5	03-21-01-002 ТССЦпг Кировская область (реакция от 28.02.2017)	0,57 1 т груза	3,80 0,00	0,00 0,00	2	0	0 0	0	0	0	0	
	6	01-01-01-041 ТССЦпг Кировская область (реакция от 28.02.2017)	0,57 1 т груза	41,88 0,00	0,00 0,00	24	0	0 0	0	0	0	0	
	7	03-21-01-020 ТССЦпг Кировская	1,14 1 т груза	15,12 0,00	0,00 0,00	17	0	0 0	0	0	0	0	

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11	
1	область (редакция от 28.02.2017)	расстояние до 20 км (пгломатериал)									
		Итого ПЗ по разделу 1:				в базовых ценах		в текущих ценах	89 138		
		ФОТ				7 575			62 872		
		(зарплата основная)				3 838			62 617		
		(зарплата машинистов)				3 823			255		
		Эксплуатация машин				15			4 034		
		Материалы				440			50 333		
		Основные материалы				7 457			-28 270		
		Прочее				-4 188			424		
		Накладные расходы				43			41 812		
		Сметная прибыль				2 552			0		
		Итого по разделу 1				10 127			130 950		
		Всего по разделу 1				10 127			130 950		
		Итого ПЗ по смете, в т.ч.:				7 575			89 138		
		[Всего=9,97]				24			238		
		[Всего=9,58]				19			186		
		[Изп=16,38 Изм=9,17 Изпм=16,38 Им=6,75 Имм=6,75]				7 532			88 714		
		Зарплата рабочих				3 823			62 617		
		Зарплата машинистов				15			255		
		Эксплуатация машин				440			4 034		
		Материалы				7 457			50 333		
		Основные материалы				-4 188			-28 270		
		Накладные расходы				2 552			41 812		
		Земляные работы, выполняемые ручным способом				39			638		
	"Раздел 1"	80/80% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6				2 513			41 174		
	"Раздел 1"	Деревянные конструкции				0			0		
	"Раздел 1"	118/118% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6				0			0		
	"Раздел 1"	Сметная прибыль				0			0		
	"Раздел 1"	Земляные работы, выполняемые				0			0		

Смета №

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0									
	"Раздел 1"	Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0					0			0	
		Итого по смете					10 127			130 950	
		Итого					10 127			130 950	
		Всего по смете					10 127			130 950	

Составил:

Инженер ООО «Проект Сервис Плюс»



О.А. Романенко

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	28.02.2017)	СИ: 0,00/0,00: 63/63% ФОТ Кп1=0	4								
	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	-2,7577 м3	1 016		-2 801,82					
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	-0,22264 1000 шт.	1 560		-347,32					
	113-1777	Пахта антисептическая	-0,00987 т	13 522		-133,42					
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-3,3902 м3	790		-2 678,26					
3	Прайс-лист ООО "Лес" на 01.06.19	Доска обрезная 2 сорт 150*0,022мм (4700/6,75=696,30)	1,9 м3	696,30		1 323			0	0	
4	ТЕР10-01-070-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Демонтаж: Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м (46 п.м) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзр=0,8; Кзтм=0,8; Ккм=0; Квзм=0,8)} НР: 793,95/13 002,02: 118/118% ФОТ Кп1=0,94 Кп2=0,6 СП: 0,00/0,00: 63/63% ФОТ Кп1=0	1,26 100 м2 забора	1 046,64 936,39	110,25 3,89	1 319	1 180	139 5	108,128	136,24128	
5	03-21-01-002 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км (строительный мусор)	0,63 1 т груза	3,80 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0	0	
6	01-01-01-041 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,63 1 т груза	41,88 0,00	0,00 0,00	26	0	0	0	0	
7	03-21-01-020 ТССЦпг Кировская	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на	0,95 1 т груза	15,12 0,00	0,00 0,00	14	0	0	0	0	

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	всего
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу		
1	2	3	4	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11	
1	область (редакция от 28.02.2017)	расстояние до 20 км (инломатериал)									
		Итого ПЗ по разделу I:				в базовых ценах			в текущих ценах		
		ФОТ				8 404			98 869		
		(зарплата основная)				4 255			69 709		
		(зарплата машинистов)				4 238			69 428		
		Эксплуатация машин				17			281		
		Материалы				488			4 471		
		Основные материалы				8 274			55 852		
		Прочее				-4 638			-31 306		
		Накладные расходы				42			424		
		Сметная прибыль				2 830			46 354		
		Итого по разделу I				0			0		
		Всего по разделу I				11 234			145 223		
		Итого ПЗ по смете, в т.ч.:				11 234			145 223		
		Итого=9,971				8 404			98 869		
		Итого=9,581				26			263		
		Изм=16,38 Изм=9,17 Изпм=16,38				16			161		
		Им=6,75 Иом=6,75]				8 362			98 445		
		Зарплата рабочих				4 238			69 428		
		Зарплата машинистов				17			281		
		Эксплуатация машин				488			4 471		
		Материалы				8 274			55 852		
		Основные материалы				-4 638			-31 306		
		Накладные расходы				2 830			46 354		
	"Раздел I"	Земляные работы, выполняемые ручным способом				44			718		
	"Раздел I"	80/80% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6				2 786			45 636		
	"Раздел I"	Деревянные конструкции				0			0		
	"Раздел I"	118/118% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6				0			0		
	"Раздел I"	Сметная прибыль				0			0		
	"Раздел I"	Земляные работы, выполняемые				0			0		

Смета №


№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0									
	"Раздел 1"	Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0					0			0	
		Итого по смете					11 234			145 223	
		Итого					11 234			145 223	
		Всего по смете					11 234			145 223	

Составил:

Инженер ООО «Проект Сервис Плюс»




СОГЛАСОВАНО



[Handwritten signature]

Наименование (объекта)стройки:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 536 от 01.06.2019
 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Устройство ограждения артскважины № 10 на ул. Фестивальная в пгт. Ленинское Шаболинского района Кировской области

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 98,96 тыс.руб.

-- строительная работа: 98,96 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 45,83 тыс.руб.

-- оплата труда основных рабочих: 45,65 тыс.руб.

-- оплата труда машинистов: 0,18 тыс.руб.

Трудозатраты: 323,71 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 322,83 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,88 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 01.06.2019

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел №1 Забор										
1	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2	0,035	2 164,40	0,00	76	76	0	280	9,8
	ТЕР Кировская область	ИП: 34,20/558,45: 80/80% ФОТ								
		Кк1=0,94 Кк2=0,6								
		К11=0,00 0,00: 45,45% ФОТ Кк1=0								
2	ТЕР10-01-070-02	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м (46 п.м)	1,94	4 578,80	4,86	8 883	2 271	267	135,16	262,2104
	ТЕР Кировская область	ИП: 1,527,60/25,023,83: 118/118% ФОТ Кк1=0,94 Кк2=0,6								
		(реклация от								

price 161,5 руб. м.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость						Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	28.02.2017)	С/П. 0,00/0,00; 63/63% ФОТ Кн1=0											
	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	-2,1146 м3	1 016		-2 148,43							
	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	-0,17072 1000 шт.	1 560		-266,32							
	113-1777	Паста антисептическая	-0,00757 т	13 522		-102,31							
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-2,5996 м3	790		-2 053,68							
3	Прайт-инст ООО "Дес" на 01.06.19	Доска обрезная 2 сорт 150*0,022мм (4700/6,75=696,30)	1,6 м3	696,30		1 114					0	0	
4	ТЕР10-01-070-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Демонтаж: Устройство заборов (с высотой до 1,2 м (46 п.м) (МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0,8; Кзгм=0,8; Ккм=0; Квзм=0,8)) НР. 296,14/4 850,13; 118/118% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6 С/П. 0,00/0,00; 63/63% ФОТ Кн1=0	0,47 100 м2 забора	1 046,64 936,39	110,25 3,89	492	440	52 2	108,128	50,82016			
5	03-21-01-002 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 2 км (строительный мусор)	0,4 1 т груза	3,80 0,00	0,00 0,00	2	0	0 0	0 0	0 0			
6	01-01-01-041 ТССЦпг Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную	0,8 1 т груза	41,88 0,00	0,00 0,00	34	0	0 0	0 0	0 0			
7	03-21-01-020 ТССЦпг Кировская	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на	0,8 1 т груза	15,12 0,00	0,00 0,00	12	0	0 0	0 0	0 0			

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	область (редакция от 28.02.2017)	расстояние до 20 км (пиломатериал)									
		Итого ПЗ по разделу 1:				в базовых ценах		в текущих ценах			
		ФОТ				6 042			68 531		
		(зарплата основная)				2 798			45 829		
		(зарплата машинистов)				2 787			45 645		
		Эксплуатация машин				11			184		
		Материалы				319			2 927		
		Основные материалы				6 345			42 827		
		Прочее				-3 457			-23 333		
		Накладные расходы				48			465		
		Сметная прибыль				1 858			30 432		
		Итого по разделу 1				0			0		
		Всего по разделу 1				7 900			98 963		
		Итого ПЗ по смете, в т.ч.:				7 900			98 963		
		[Итого=9,97]				6 042			68 531		
		[Итого=9,58]				34			334		
		[Изп=16,38 Изм=9,17 Изпм=16,38 Им=6,75 Иом=6,75]				14			131		
		Зарплата рабочих				5 994			68 066		
		Зарплата машинистов				2 787			45 645		
		Эксплуатация машин				11			184		
		Материалы				319			2 927		
		Основные материалы				6 345			42 827		
		Накладные расходы				-3 457			-23 333		
		Земляные работы, выполняемые ручным способом				1 858			30 432		
	"Раздел 1"	80/80% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6				34			558		
	"Раздел 1"	Деревянные конструкции				1 824			29 874		
	"Раздел 1"	118/118% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,6				0			0		
	"Раздел 1"	Сметная прибыль				0			0		
	"Раздел 1"	Земляные работы, выполняемые				0			0		

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0									
	"Раздел 1"	Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0					0		0		
		Итого по смете					7 900		98 963		
		Итого					7 900		98 963		
		Всего по смете					7 900		98 963		

Составил:

Инженер ООО «Проект Сервис Плюс»



О.А. Романенко

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Шабалинское ЖКХ»

Ю.П. Глушков

2019 год.

**АКТ
о списании материалов**

№ 18 от "30" августа 2019 г.

Комиссия в составе: председателя Креницына О.А. и членов комиссии исполняющей обязанности главного бухгалтера Маниной В.В., бухгалтера М.Н. Южаниной составили настоящий акт в том, что за период с 01 по 30 августа 2019 израсходованы следующие материалы на ремонт водопроводных колодцев пгт. Ленинское:

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Сумма, руб.
1	Материалы: - Цемент 30 меш. х 400,00 руб.	12 000,00
	ИТОГО:	12 000,00

ИТОГО: двенадцать тысяч рублей 00 копеек, списаны на водопроводное хозяйство пгт. Ленинское

Председатель комиссии:

Зам. директора

О.А. Креницын

Члены комиссии:

И.о. главного бухгалтера

В.В. Манина

Бухгалтер

М.Н. Южанина

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Шабалинское ЖКХ»

Ю.П. Глушков

2019 год.

АКТ

о списании материалов

№ 39 от "30" декабря 2019 г.

Комиссия в составе: председателя Креницына О.А. и членов комиссии главного бухгалтера Маниной В.В., бухгалтера М.Н. Южаниной составили настоящий акт в том, что за период с 01 по 31 декабря 2019 израсходованы следующие материалы на ремонт системы хлорирования очистных сооружений пгт. Ленинское:

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Сумма, руб.
1	Материалы: - Прокладка: 1 шт. х 475,00 руб.	475,00
2	- Герметик: 2 шт. х 146,66 руб.	293,32
3	- жидкий ключ: 1 шт. х 380,00 руб.	380,00
4	- шланг: 1,8 м. х 68,33 руб.	123,00
5	- труба: 10,5 м. х 55,12 руб.	578,81
6	- тройник: 1 шт. х 64,00 руб.	64,00
7	- отвод разборный: 5 шт. х 32,60 руб.	163,00
8	- смазка для монтажа пластиковых труб: 1 шт. х 122,00 руб.	120,00
9	-муфта: 5 шт. х 20,77 руб.	103,85
10	- угольник: 2 шт. х 10,00 руб.	20,00
11	-хомут: 4 шт. х 68,00 руб.	272,00
12	-манжета: 1 шт. х 18,00 руб.	18,00
13	- патрубок: 1 шт. х 73,00 руб.	73,00
14	- бак для воды: 1 шт. х 1146,65 руб.	1146,65
15	- насос СР 132-ST6: 1 шт. х 15243,00 руб.	15243,00
16	- выключатель автоматический: 1 шт. х 450,00 руб.	450,00
17	- провод нагревательный: 8 м х 119,97 руб.	959,76
18	- цемент: 2 х 400,00 руб.	800,00
19	- ГСМ: 77,74 л. Х 42,50 руб.	3303,93
	ИТОГО:	24587,32

ИТОГО: двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей 32 копейки, списаны на канализационное хозяйство.

Председатель комиссии:

Зам. директора

Члены комиссии:

Главный бухгалтер


Бухгалтер

О.А. Креницын

В.В. Манина

М.Н. Южанина

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

Наименование (объект) стройки:

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 535 от 19.11.2018
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)**

Ремонтно-восстановительные работы аэрогенон на очистных сооружениях в пгт. Ленинское Шабагинского района

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость: 90,63 тыс.руб.
 -- строительные работ: 78,96 тыс.руб.
 -- монтажных работ: 11,19 тыс.руб.
 -- оборудования: 0,48 тыс.руб.
Средства на оплату труда: 10,78 тыс.руб.
 -- оплата труда основных рабочих: 10,25 тыс.руб.
 -- оплата труда машинистов: 0,52 тыс.руб.
Трудоуслуги: 75,8 чел.-ч
 -- трудоемкость основных рабочих: 73,14 чел.-ч
 -- трудоемкость машинистов: 2,66 чел.-ч
 Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 квартал 2018 год

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел №1 Общестроительные работы											
1	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (иловые карты) НР: 176,32/2 886,08; 123/123% ФОР	1 м3	649,58	0,24	3 248	152	1	3,66	18,3	
	ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Кн1=0,94 СП: 103,36/1 691,84; 75/75% ФОР Км1=0,9	подстилающего слоя	30,38	0,00			0			
2	ТЕРР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (контактный колодец)	0,5 м3	1 075,02	28,35	538	141	14	35,39	17,695	
	ТЕР Кировская область		1 м3 кладки	281,00	5,50			3			

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость					Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего		
1	2	3	4	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11		
	(редакция от 28.02.2017)	НР: 116,64/1 900,26; 86/86% ФОТ Кн1=0,94 СП: 90,72/1 477,98; 70/70% ФОТ Кн1=0,9		5	6	7	8	9	10	11		
3	ТЕР09-03-030-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленого, просечной и круглой стали НР: 120,70/1 978,80; 90/90% ФОТ Кн1=0,94 СП: 109,34/1 792,56; 83/85% ФОТ Кн1=0,9	0,34131 1 т конструкций	1 076,65 355,69	620,43 60,56	367	121	212 21	39,13	1335546		
4	101-3688 УТЭиЦ Кировская область декабрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс Баз.цена=55 319,41/5,61	0,18 т	9 860,86		1 775			0	0		
5	101-3683 УТЭиЦ Кировская область декабрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Уголок № 35 сталь марки СтЗпс Баз.цена=54 382,96/5,61	0,12 т	9 693,93		1 163			0	0		
6	08.4.02.01-0001 Стройцена ССП Кировская область, ноябрь 2018	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-1 диаметром 12-14 мм Баз.цена=29 971,52/5,61	0,02 т	5 342,52		107			0	0		
7	ТЕР10-01-039-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 НР: 18,87/307,47; 118/118% ФОТ Кн1=0,94 СП: 9,69/157,89; 63/63% ФОТ Кн1=0,9	0,018 100 м2 проемов	4 568,54 813,83	1 174,55 123,94	82	15	21 2	89,53	1,61154		

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	203-9057	Блоки дверные	1,8 м2	0		0,00					
8	203-0199 УТЭиПС Кировская область октябрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 Баз.цена=4 593,42/5,61	1,8 м2	818,79		1 474			0	0	
9	ТЕР12-01-010-01 ТЕР Кировская область (реакция от 28.02.2017)	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы, конёк и т.п.) из листового оцинкованной стали Нр: 128,82/2 118,75; 120/120% ФОТ Кл1=0,94 Сл: 67,26/1 106,25; 65/65% ФОТ Кл1=0,9	0,12 100 м2 покрытия	11 207,43 951,61	26,72 2,56	1 344	114	3 0	112,75	13,53	
10	ТЕРм08-02-400-01 ТЕР Кировская область (реакция от 28.02.2017)	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 Нр: 17,80/290,14; 95/95% ФОТ Кл1=0,94 Сл: 11,80/192,34; 65/65% ФОТ Кл1=0,9	0,4 100 м	95,18 35,01	46,70 14,80	38	14	19 6	3,76	1,504	
11	511-30217-13 УТЭиПС Кировская область декабрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Провод гибкий с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката ПВС 2х1,5 Баз.цена=16 212,91/5,61	0,04 1000м	2 890,00		116			0	0	
12	503-0461 УТЭиПС Кировская область октябрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Разветвительная коробка У994 Баз.цена=587,97/5,61	8 10 шт.	104,81		838			0	0	
13	ТЕРм08-03-591-	Розетка штепсельная неутропленного	0,01	388,95	12,94	3	3	0	34,56	0,3456	

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
08	ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	типа при открытой проводке НР: 2,67/49,84; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 СП: 1,77/33,04; 65/65% ФОТ Кн1=0,9	100 шт.	339,38	0,38			0			
14	503-0468 УТЭиПС Кировская область октябрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Розетка открытой проводки Баз.цена=3 290,3л/5.61	0,01 100 шт.	586,51		6			0	0	
15	ТЕРм08-03-593-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пылью НР: 34,71/574,05; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 СП: 23,01/380,55; 65/65% ФОТ Кн1=0,9	0,08 100 шт.	668,76 491,79	11,52 0,77	53	39	1 0	50,08	4,0064	
16	509-1681 УТЭиПС Кировская область октябрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Светильник НПО 22x100 (таблетка) Баз.цена=224,12/5.61	8 шт.	39,95		320			0	0	
17	ТЕРм08-03-593-06 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый НР: 6,23/103,24; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 СП: 4,13/68,44; 65/65% ФОТ Кн1=0,9	0,01 100 шт.	1 131,87 693,68	200,23 11,26	11	7	2 0	70,64	0,7064	
18	509-0757 УТЭиПС Кировская область ноябрь	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 Баз.цена=543,27/5.61	1 шт.	96,84		97			0	0	


№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	2018 (Стройцена ноябрь 2018) ТЕРм08-03-525-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А НР: 17,80/290,14; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 СИ: 11,80/192,34; 65/65% ФОТ Кн1=0,9	1 шт.	55,48 19,92	1,15 0,00	55	20	1 0	2,09	2,09	
20	62.3.02.01-0021 Стройцена ССП Кировская область, ноябрь 2018	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 МЗБ Баз.цена=482.20/1	1 шт.	482,20		482			0	0	
		Итого ПЗ по разделу 1:	ФОТ			12 117			73 037		
			(зарплата основная)			658			10 778		
			(зарплата машинистов)			626			10 254		
			Эксплуатация машин			32			524		
			Материалы			274			2 077		
			Основные материалы			4 839			27 147		
			Оборудование			5 896			33 077		
			Накладные расходы			482			482		
			Сметная прибыль			641			10 499		
			Итого по разделу 1			433			7 093		
			Всего по разделу 1			13 191			90 629		
			Итого ПЗ по смете, в т.ч.:			13 191			90 629		
			[Ноябрь 2018 г. к базе ТЕР-2001 По статьям затрат (письмо КОГАУ" Управление государственной экспертизы и ценообразования в			12 117			73 037		
						12 117			73 037		

Смета №535

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11	
	"Раздел 1"	Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кпл=0,9									
		Итого по смете					13 191		90 629		
		Итого					13 191		90 629		
		Всего по смете					13 191		90 629		

Составил:

Инженер ООО «Архитектурно-планировочное бюро» *Мельникова* О.А. Романенко



Инвестор:
 Заказчик: Администрация Ленинского городского поселения
 Подрядчик: ООО «Шабалинское ЖКХ»
 Стройка: Пгт. Ленинское
 Объект: Ремонтно-восстановительные работы азроетенок на очистных сооружений

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Номер
 Дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	07.09.2019

Отчетный период	с	по

АКТ №

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 535 от 19.11.2018
 Ремонтно-восстановительные работы азроетенок на очистных сооружений в пгт. Ленинское Шабалинского района

Средства на оплату труда: 10 778,00 руб.
 оплата труда основных рабочих: 10 254,00 руб.
 оплата труда машинистов: 524,00 руб.
 Трудозатраты: 75,80 чел.-ч
 трудоемкость основных 73,14 чел.-ч
 рабочих:

трудоемкость машинистов: 2,66 чел.-ч

№ по акту	№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		всего	
					всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел №1 Общестроительные работы												
1	1	ТЕР11-01-002-09 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Устройство подстилающих слоев бетонных (плотные карты) НР: 176,32/2 886,08; 123/123% ФОР Кн1=0,94 СП: 103,36/1 691,84; 75/75% ФОР Кн1=0,9	5 1 м3 подстилающего слоя	649,58 30,38	0,24 0,00	3 248	152	0	3,66	18,3	

№ по акту	№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5								
2	2	ТЕРр53-16-1 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами (контактный колодец) НР: 116,64/1 900,26; 86/86% ФОТ Кн1=0,94 СП: 90,72/1 477,98; 70/70% ФОТ Кн1=0,9	0,5 1 м3 кладки	1 075,02 281,00	28,35 5,50	538	141	14	35,39	17,695	
3	3	ТЕР09-03-030-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали НР: 120,70/1 978,80; 90/90% ФОТ Кн1=0,94 СП: 109,34/1 792,56; 85/85% ФОТ Кн1=0,9	0,34131 1 т конструкций	1 076,65 355,69	620,43 60,56	367	121	212	39,13	13,35546	
4	4	101-3688 УТЭиПС Кировская область декабрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс Баз.цена=55 319,41/5,61	0,18 т	9 860,86		1 775			0	0	
5	5	101-3683 УТЭиПС Кировская область декабрь 2018 (Стройцена ноябрь 2018)	Уголок № 35 сталь марки Ст3пс Баз.цена=54 382,96/5,61	0,12 т	9 693,93		1 163			0	0	
6	6	08.4.02.01-0001 Стройцена ССП Кировская область , ноябрь 2018	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм Баз.цена=29 971,52/5,61	0,02 т	5 342,52		107			0	0	
7	7	ТЕР10-01-039-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 НР: 18,87/307,47; 118/118% ФОТ Кн1=0,94 СП: 9,69/157,89; 63/63% ФОТ Кн1=0,9	0,018 100 м2 проемов	4 568,54 813,83	1 174,55 123,94	82	15	21	89,53	1,61154	
8	8	203-0199 УТЭиПС	Блоки дверные однопольные с полотно глухим ДГ 21-9, площадь 1,80	1,8 м2	818,79		1 474			0	0	

№ по акту	№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием		
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Кировская область (Стройцена ноябрь 2018)										
	2		Кировская область (Стройцена ноябрь 2018)										
			Кировская область (Стройцена ноябрь 2018)										
9	9	ТЕР12-01-010-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Устройство мелких покрытий (бранамауэры, парапеты, свесы, конёк и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР: 128,82/2 118,75; 120/120% ФОТ Кн1=0,94 СП: 67,26/1 106,25; 65/65% ФОТ Кн1=0,9	0,12 100 м2 покрытия	11 207,43 951,61	26,72 2,56	1 344	114	3	112,75	13,53		
10	10	ТЕРм08-02-400-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 НР: 17,80/290,14: 95/95% ФОТ Кн1=0,94 СП: 11,80/192,34; 65/65% ФОТ Кн1=0,9	0,4 100 м	95,18 35,01	46,70 14,80	38	14	19	3,76	1,504		
11	11	511-30217-13 УТЭиПС Кировская область (Стройцена ноябрь 2018)	Провод гибкий с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика ПВС 2х1,5 Баз.цена=16 212,91/5,61	0,04 1000м	2 890,00		116			0	0		
12	12	503-0461 УТЭиПС Кировская область (Стройцена ноябрь 2018)	Разветвительная коробка У994 Баз.цена=587,97/5,61	8 шт.	104,81		838			0	0		
13	13	ТЕРм08-03-591-08 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке НР: 2,67/49,84; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 СП: 1,77/33,04; 65/65% ФОТ Кн1=0,9	0,01 100 шт.	388,95 339,38	12,94 0,38	3	3	0	34,56	0,3456		
14	14	503-0468 УТЭиПС Кировская область (Стройцена ноябрь 2018)	Розетка открытой проводки Баз.цена=3 290,31/5,61	0,01 100 шт.	586,51		6			0	0		
15	15	ТЕРм08-03-593-02 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью НР: 34,71/574,05; 95/95% ФОТ Кн1=0,94 СП: 23,01/380,55; 65/65% ФОТ Кн1=0,9	0,08 100 шт.	668,76 491,79	11,52 0,77	53	39	1	50,08	4,0064		
16	16	509-1681	Светильник НПО 22х100 (таблетка)	8	39,95		320			0	0		


№ по акту	№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УГЭиПС Кировская область (Стройцена ноябрь 2018)	Баз.цена=224.12/5.61	шт.								
17	17	ТЕРм08-03-593-06 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый НР: 6,23/103,24; 95/95% ФОР Кп1=0,94 СП: 4,13/68,44; 65/65% ФОР Кп1=0,9	0,01 100 шт.	1 131,87 693,68	200,23 11,26	11	7	2 0	70,64	0,7064	
18	18	509-0757 УГЭиПС Кировская область (Стройцена ноябрь 2018)	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 Баз.цена=543.27/5.61	1 шт.	96,84		97			0	0	
19	19	ТЕРм08-03-525-01 ТЕР Кировская область (редакция от 28.02.2017)	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А НР: 17,80/290,14; 95/95% ФОР Кп1=0,94 СП: 11,80/192,34; 65/65% ФОР Кп1=0,9	1 шт.	55,48 19,92	1,15 0,00	55	20	1 0	2,09	2,09	
20	20	62.3.02.01-0021 Стройцена ССЦ Кировская область, ноябрь 2018	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 МЗБ Баз.цена=482.20/1	1 шт.	482,20		482			0	0	
Итого ПЗ по разделу 1:							12 117	73 037				
ФОТ							658	10 778				
(зарплата основная)							626	10 254				
(зарплата машинистов)							32	524				
Эксплуатация машин							274	2 077				
Материалы							4 839	27 147				
Основные материалы							5 896	33 077				

№ по акту	№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена единицы		Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		"Раздел 1"	Полы 75/75% ФОТ Кп1=0,9				103	1 692				
		"Раздел 1"	Ремонт: Стены 70/70% ФОТ Кп1=0,9				91	1 478				
		"Раздел 1"	Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0,9				109	1 793				
		"Раздел 1"	Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0,9				10	158				
		"Раздел 1"	Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0,9				67	1 106				
		"Раздел 1"	Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0,9				53	867				
		Итого по акту					13 191	90 629				
		Итого					13 191	90 629				
		Всего по акту					13 191	90 629				

Подрядчик: Директор ООО «Шабалинское ЖХХ»

Должность

М.П.



/Ю.П.Глушова/

подпись

Заказчик: Глава администрации Ленинского городского поселения

/В.М.Абрамов/
подпись

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Банк получателя Кировское отд. № 8612 ПАО Сбербанк	БИК	043304609
	Сч. №	30101810500000000609
ИНН 433700002538	КПП	Сч. № 40802810227000011263
Получатель ИП Липатников А.Н.		

Счет на оплату № 8 от 30.12.2019 г.


Поставщик: ИП Липатников А.Н., адрес: п. Ленинское, ул. Ленина, д.5. ИНН 433700002538

Покупатель: ООО "Шабалинское ЖКХ" адрес: п. Ленинское, ул. Фрунзе, д.21 б. ИНН 4337004987

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительные работы по зданию котельной № 4 (котельная ЦРБ) пгт. Ленинское и подключения котла к действующей системе теплоснабжения по дог. № 9 от 01.11.2019 г.		руб.		196000.00

Итого: 196000.00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 196000.00

Всего наименований 1 шт., на сумму
 Сто девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек

Руководитель  Липатников А.Н. Бухгалтер _____

Акт № 8 от 30 декабря 2019 г.

ИП Липатников А.Н. адрес: п. Ленинское. ул. Ленина. д.5 ИНН 433700002538

Исполнитель

ООО "Шабалинское ЖКХ" адрес: п. Ленинское. ул. Фрунзе. д. 21 б ИНН 4337004987

Заказчик:

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительные работы по зданию котельной № 4 (котельная ЦРБ) в пгт. Ленинское и подключения котла к действующей системе теплоснабжения по дог. № 9 от 01.11.2019 г.		руб.		196000.00

Итого: 196000.00

Без налога (НДС): -

Всего оказано услуг 1, на сумму 196000.00 цифрами руб.
прописью Сто девяносто шесть тысяч рублей

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Липатников А.Н.

Липатников А.Н.

ЗАКАЗЧИК

ООО "Шабалинское ЖКХ"

Глушков Ю.П.

Договор № 9
на выполнение строительных работ по зданию котельной № 4 (котельная ЦРБ)
в пгт Ленинское и подключения котла к действующей системе теплоснабжения

пгт Ленинское

01 ноября 2019 г.

Индивидуальный предприниматель Липатников Андрей Николаевич, действующий на основании свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью «Шабалинское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее ООО «Шабалинское ЖКХ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Глушкова Юрия Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить строительные работы по зданию котельной № 4 (котельная ЦРБ) в пгт. Ленинское и подключения котла КВ-Ва-0,8 к действующей системе теплоснабжения, согласно локальной сметы № 34 от 01.11.2019 г. и сдать работу Заказчику в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и настоящим договором.

Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, с использованием собственных средств и оборудования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ и условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы, согласно условиям настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется представить все необходимые материалы.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 196000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей. Цена договора является твердой, действует на весь период действия договора, и пересмотру не подлежит.

2.1.1. Цена договора включает все затраты Исполнителя на выполнение работ по предмету договора, в т.ч. транспортные, заготовительно-складские расходы, расходы на уборку и вывоз строительного мусора, уплату налогов, и других обязательных платежей.

2.2. Оплата работ, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора, производится в размере, предусмотренном в п. 2.1. настоящего договора, в течение 3 календарных дней с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

2.2.1. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков в работе Исполнителя, Исполнитель обязан исправить все выявленные недостатки без дополнительной оплаты.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему договору выполняются в следующем порядке: начало работ – « 01 » ноября 2019 г., окончание работ - « 30 » декабря 2019 г.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. В своей деятельности обеспечивать выполнение требований к качеству материалов, используемых в работах по настоящему договору, в соответствии с сертификатами и лицензиями, предусмотренными действующими законодательными и нормативно-техническими документами.

4.1.2. Выполнить своими силами и средствами работы надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы в порядке, предусмотренном в так же настоящим договором.

4.1.3. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации, в течение не более пяти суток, начиная со дня официального обращения Заказчика.

4.1.4. В ходе выполнения работ обеспечивать проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарной безопасности, соблюдать санитарно-гигиенические требования к выполняемым работам.

4.1.5. Назначить лицо, ответственное за проведение реконструкции и взаимодействие с Заказчиком, в течение всего периода реконструкции, составить график производства работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2.2. Предоставить материалы.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. При завершении работ Исполнитель сдает Заказчику акты выполненных работ.

5.2. Не позднее 5 дней после получения от Исполнителя уведомления о факте завершения работ, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия объемов, использованных строительных материалов требованиям, изложенным в настоящем договоре, техническом задании, сметной документации и направляет Исполнителю один подписанный экземпляр актов выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

Недостатки Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего договора или причиной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами договора акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Исполнитель гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых им материалов, соответствие их государственным стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами.

6.1.2. Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших не по вине Заказчика, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

6.2. На выполненные работы по настоящему договору установлен гарантийный срок два года.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ (результата работы), материалов, инструментов, оборудования несет Исполнитель.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы переходит на Заказчика после подписания акта выполненных работ в установленном настоящим договором порядке.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Взаимодействия сторон, не урегулированные данным договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

8.3. В случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 10 дней с момента ее получения.

9.2. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2019 года, а в части обязательств по оплате услуг - до полного их выполнения. момента полного исполнения Сторонами условий договора.

10.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Шабалинское ЖКХ» Адрес: 612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, д. 21 б ИНН/ КПП 4337004987/ 433701001 р/счет 40702810127290009094 Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк г. Киров к/сч. 30101810500000000609 БИК 043304609	ИП Липатников А.Н. Адрес: 612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Ленина, д. 5 ИНН 433700002538 ОГРНИП 319435000008238 р/сч. 40802810227000011263 доп.офис № 8612/0300 ПАО Сбербанк к/сч. 30101810500000000609 в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанк БИК 043304609
Директор  Ю.П. Глушков	Индивидуальный предприниматель  Липатников А.Н.
м.п.	м.п.